

# 梅州市交通建设大会战简报

第 25 期  
(总第 335 期)

市交通建设指挥部办公室编

2017 年 6 月 5 日

## 5 月份全市高速公路建设进展情况通报

2017 年 1-5 月，全市交通固定资产完成投资 41.8 亿元，占年度计划的 31.1%，同比增长 23.4%。其中，高速公路完成投资 24.5 亿元，占年度计划的 40.4%，同比增长 168%。现将前 5 个月高速公路项目建设推进情况通报如下：

一、完成投资情况：兴华、梅平、大潮项目均完成本月投资目标任务；梅州东环、丰华、华陆项目先行工程实现无障碍施工。

二、征地拆迁情况：兴华、梅平项目高压管线未全面完成；大潮项目大麻、高陂段征拆进度相对滞后；梅州东环项目取得施工图设计批复，需加快征地拆迁工作进度。

三、整体用地报批情况：大潮、梅州东环项目整体用地已报国土资源部（待批复）；华陆项目整体用地报批前置工作进展顺利；丰华项目受自然保护区调整影响，整体用地报批前置工作相

对滞后。

**四、重点督办事项：**一是完成兴华、梅平项目高压管线迁改工作；二是加快大潮、梅州东环项目征拆进度，确保大潮项目7月份基本实现无障碍施工，梅州东环7月份全线开工建设；三是加快推进丰华项目整体用地报批相关前置工作，尽快取得市级自然保护区调整的批复。

---

发：市委常委、市政协主席、市人大常务副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

---

（共印 86 份）

# 2017年全市高速公路每月细化任务落实情况汇总表（5月份）

统计截止时间：2017.5.31

序号	项目	当月任务	进展情况	存在问题	下一步工作重点	责任单位
1	兴华高速	1、完成全线路基施工，完成1-5月投资12.1亿元。	1-5月完成投资12.2亿元，占年度计划的51%；累计完成投资63.2亿元，占总投资的84.3%。			业主
		2、完成500KV的管线迁移工作。	乙线已完成迁移，甲线待停电后线路转接。	甲线停电审批未获省市批准。	加大协调力度，尽快完成甲线迁移工作。	五华县政府
2	梅平高速	1、完成高压管线迁改。	需迁改110kV电力线路6处，已迁改5处，完成约83%。	因村民青赔要价偏高，致上村互通的高压电力迁改未如期完成。	计划6月底前完成全线桩基施工。	业主 梅江区政府 梅县区政府 平远县政府
		2、桥梁上部结构开始施工，完成1-5月投资4.25亿元。	1-5月完成投资4.3亿元，占年度计划的35.5%；累计完成投资11.3亿元，占总投资的32.7%。			业主
3	大潮高速	1、全线平行推进路基、桥涵、隧道工程施工，完成1-5月投资5.38亿元。	1-5月完成投资5.4亿元，占年度计划的43.4%；累计完成投资约9.3亿元，占总投资的12.1%。		加快工程建设进度。	业主
		2、完成100%的土地征收、70%的坟墓迁移、70%的房屋征收并交付施工。	完成土地交地6762亩（占总任务的95.7%），完成房屋拆迁25座（占总任务10.3%），完成坟墓迁移1033穴（占总任务的59.6%）。	因安置地问题未解决，大麻镇和高陂镇房屋拆迁进度相对滞后。	督促大埔县尽快解决大麻镇和高陂镇安置地问题，并加快高陂水利枢纽库区淹没地交地进度。	大埔县政府

		1、完成被征地农民社保材料审核并报省(上月未完成任务)。	目前被征地农民社保处于缴费阶段。		跟踪落实审批进度。	丰顺、五华县政府业主
4	丰华高速	2、完成全线施工图设计并送审(上月未完成任务)。	施工图修编已完成，准备上报。		跟踪落实审批进度。	业主
		3、完成项目整体用地材料市级审核并报省国土资源厅(上月未完成任务)。	已经启动用地报批组卷工作。		跟踪落实上报进度。	丰顺、五华县政府市国土局
		4、取得省同意对五华县鸿图嶂、桂竹园市级自然保护区调整的批复。	调规材料已报省林业厅，省林业厅正在征询省环保厅和省法制办意见。(待批复)		跟踪落实审批进度。	市环保局 市林业局 市法制局
5	东环高速	取得施工图设计批复。	已完成。		沿线政府加快征地拆迁工作进度，为开工建设创造有利条件。	业主
	华陆高速	1、签订五华县征地拆迁合同(上月未完成任务)。	已完成。			五华县政府业主
		2、重新用地预审获省国土厅批复(上月未完成任务)。	已完成。			五华县政府市国土局
		3、取得施工图设计批复。	已报至省交通厅。	待批复。	指派专人跟进。	业主
		4、协助取得核减基本农田方案备案批复。	省国土厅已受理。	待批复。	指派专人跟进。	市国土局
		5、协助取得国家林业总局关于使用林地的批复。	省林业厅已完成审核，待上报国家林业局。	待上报国家林业局。	指派专人跟进。	市林业局
		6、协助取得省人社厅关于征地农民社保意见。	已完成。			市人社局
		7、开展整体用地报批相关工作，取得前述三份材料后，完成整体用地材料审核并上报省国土资源厅。	正抓紧进行材料编制工作。	材料编制工作已基本完成，正按要求完善材料。	指派专人跟进。	市国土局业主