

# 梅州市交通建设大会战简报

第 06 期

(总第 366 期)

市交通建设指挥部办公室编

2018年6月4日

## 丰华高速公路 2 标段南礫隧道左线顺利贯通

6月3日,由广东省长大公路工程有限公司承建的丰华高速南隧道顺利贯通,为该项目全长6336.5米的鸿图嶂特长隧道施工,以及南礫隧道右线、南礫中桥施工提供了有力条件,使该标段几大控制性工程施工场面连接起来,有效缩短了场内运输距离,为丰华项目雨季攻坚战劳动竞赛奠定了坚实的基础。

南礫隧道左线是丰华项目贯通的第一条隧道,全长274米,隧道围岩全部由V级和IV级组成,其中V级围岩占隧道总长的67%,事故风险等级评定为III级,属中度风险等级隧道,施工难度系数较大。该隧道于去年12月18日开工以来,全体参建人员攻坚克难,昼夜奋战,克服洞口场地狭窄、围岩极为破碎、洞口浅埋结合“零开挖”进洞施工等地质和技术难题,历时168天,实现提前25天贯通。整个隧道施工实现了质量“零缺陷”、安

全“零事故”，打造“品质工程”的预期目标。

丰华高速项目建设在各方的共同努力下，基本实现了“无障碍”施工，今年前5个月完成投资3.43亿元，比计划投资增加产值1.03亿元，占年度计划的38.11%，自开工累计完成投资10.41亿元，占总投资的19.69%。路基工程挖方、填方分别完成47.2%、25.9%；桥梁工程桩基、墩柱、浇梁分别完成34.2%、6%、20.7%；涵洞工程完成33%；隧道工程完成初支及开挖11.3%。

---

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；  
市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

---

（共印86份）