

# 梅州市交通建设大会战简报

第 10 期

(总第 370 期)

市交通建设指挥部办公室编

2018 年 8 月 2 日

## 梅平高速人子石隧道左洞贯通

8 月 1 日,梅平高速公路控制性工程人子石隧道左洞顺利贯通,该隧道右洞将于今年 11 月实现贯通,整个梅平高速公路项目将于 2019 年 6 月通车。

人子石隧道是梅平高速公路全线关键控制性工程,该隧道为小净距隧道,双洞平均长度为 906 米,其中左洞长 912 米、右洞长 900 米。截至 7 月 30 日,梅平高速公路项目年度累计完成投资约 3 亿元,占年度投资计划 6 亿元的 50%;开工累计完成投资约 22.26 亿元,占批复概算 34.48 亿元的 64.56%。

梅平高速公路起于梅江区城北镇上村,与长深高速相接,设置上村枢纽互通;途经梅江区、梅县区、平远县,终于平远县田兴村,设置田兴枢纽互通立交与平兴高速相接,路线全长 33.36 公里。

---

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；  
市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

---

（共印 86 份）