

梅州市交通建设大会战简报

第 55 期

(总第 295 期)

市交通建设指挥部办公室编

2016 年 11 月 14 日

全市高速公路项目建设进展周报

(11 月 7 日-11 月 13 日)

兴(宁)汕(尾)高速公路兴宁至五华段(含畲江支线)

工程建设	至 11 月 13 日, 已完成年度投资约 23.1 亿元, 占年度投资计划 (26 亿元) 的 88.85%; 自开工以来累计完成投资约 44.03 亿元, 占计划总投资的 58.71%。
------	---

梅州至平远高速公路

工程建设	基本顺利推进	
	梅江区	无新增交地。目前已交地 9.81 公里, 占总任务的 83.57%, 完成房屋拆迁 0 座 (需拆迁房屋 44 座, 有 11 座已签订拆迁协议)。

征 地 拆 迁	梅县区	基本完成征地和房屋拆迁任务
	平远县	主线已全线交地完毕；完成房屋拆迁 17 座，完成总任务的 40.5%。
	全线 合计	目前全线已交地 31.428 公里、占总任务的 94.22%，完成房屋拆迁 29 座、占总任务的 29.6%。

大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线）

重新用地预审	省国土资源厅业务处室已审核，提交至厅领导。
林业用地报批	10月25日省林业厅同意将本项目林地使用申报的纸质材料（一般要求电子系统申报）报国家林业总局，目前待答复。
整体用地材料报批	已按省最新征地拆迁标准修改了报批材料，需待用地预审、林业用地批复后方能上报省国土厅。
技术准备	1、11月10日发布土建工程施工招标文件，计划12月中旬完成施工招标。 2、正开展土建工程监理及试验检测服务招标工作。
征拆准备	1、正在进行界桩埋设。 2、大埔县与项目业主正在就提前丈量房屋、附着物进行谈判。 3、正在开展电力通信管线迁改的设计工作。

梅州东环

建设方案	10月28日省政府常务会研究同意由省交通集团按经营性模式建设，目前待省发文。
立项准备	省发改委已于10月14日结束核准前公示，需待省政府批复建设方案后核准。
技术准备	1、已完成初步设计修编和详勘外业工作，计划11月20日形成勘测定界、使用林地外业调查成果。 2、现场确定开工动员大会会议地点为丙村互通立交，目前正在筹备会议工作。

丰顺至五华高速公路

建设方案	10月28日省政府常务会研究同意由省南粤交通投资建设公司按政府还贷模式建设，目前待省发文。
立项准备	省发改委已于11月10日结束核准前公示，计划11月20日前获得立项批复。
技术准备	1、五华县政府开展先行工程的用地准备工作。 2、项目筹建单位与兴华高速公路业主就先行工程的代建事宜进行协商。
征拆准备	项目筹建单位与五华、丰顺县政府进行了第二轮征拆包干合同的谈判。

兴汕高速公路五华至陆河段

建设方案	10月28日省政府常务会研究同意由省交通集团按经营性模式建设，目前待省发文。
立项准备	省发改委于10月27日完成项目核准前公示，需待省政府批复建设方案后核准。
技术准备	1、开展先行工程的动工准备等相关工作。 2、同步开展设计工作，计划11月完成初步设计修编，并完成先行工程的施工图设计。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）