

# 梅州市交通建设大会战简报

第 22 期

(总第 332 期)

市交通建设指挥部办公室编

2017 年 5 月 3 日

## 4 月份全市高速公路建设进展情况通报

根据《2017 年全市高速公路建设每月推进计划细化分解表》的要求,现将 4 月份全市高速公路推进情况通报如下(详见附表)。

一、完成投资进度: 前 4 月全市高速公路项目完成投资 20.2 亿元, 占年度计划的 33.3%, 同比增长 210%。

二、上月遗留问题: 丰华高速项目市级自然保护区调整、被征地农民社保材料上报仍未完成, 华陆高速项目征拆合同未签订、用地预审未获批, 影响本月上述两个项目整体用地报批进度。

三、本月未完成事项: 大潮(含大漳支线)高速项目房屋拆迁仅完成总任务的 6.2%, 远未完成 30%的目标任务; 丰华高速项目施工图设计未完成送审, 仍在修编中。

四、主要督办事项: 一是大潮(含大漳支线)高速项目征地拆迁和大东互通自然保护区调整工作; 二是丰华高速项目五华段

自然保护区调整工作；三是华陆高速项目征地拆迁签订工作。

下一步，高速公路沿线政府要履行主体责任，紧扣时间节点，如期完成当月各项目标任务；市国土、林业部门要主动介入，加强业务指导，积极配合沿线政府推进保护区调整工作，跟踪推进项目整体用地报批进度；市高指办要加大督办力度，对未按时间节点推进的相关责任人进行定期约谈，直至问题得到有效解决，决不允许无限期推延，影响项目关键环节如期完成。

---

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

---

（共印 86 份）

## 2017 年全市高速公路每月细化任务落实情况汇总表（4 月份）

统计截止时间：2017.4.30

序号	项目	当月任务	进展情况	存在问题	下一步工作重点	责任单位
1	兴华高速	1、推进路基、路面、桥梁工程等施工，完成 1-4 月投资 9.1 亿元。	1-4 月完成投资约 10.55 亿元，占年度计划的 43.96%；自开工累计完成投资约 61.54 亿元，占总投资的 82.06%。		加快工程进度，确保如期建成通车。	业主
		2、完成全线房屋拆迁及 10KV 高压线一处及河东镇低压线 2 处的迁移工作。	完成。			五华县政府
2	梅平高速	推进路基、桥梁、隧道工程等施工，完成 1-4 月投资 3.25 亿元。	1-4 月完成投资约 3.31 亿元，占年度投资计划的 27.58 %；自开工累计完成投资约 10.37 亿元，占总投资的 30 %。全线实现无障碍施工。		计划 5 月份完成隧道监测与地质预报的二次招标工作。	业主
3	大潮高速	1、全线平行推进路基、桥涵、隧道工程施工，完成 1-4 月投资 3.18 亿元。	1-4 月完成投资约 4.48 亿元，占年度计划的 35%；自开工累计完成投资约 8.43 亿元，占总投资的 10.9%。		加快工程建设进度。	业主
		2、完成 70%的土地征收、25%的坟墓迁移、30%的房屋拆迁并交付施工。	完成土地交地 5404.8 亩（占总任务的 77.14%），完成房屋拆迁 15 座（占总任务 6.2%），完成坟墓迁移 536 穴（占总任务的 34.29%）	因安置地问题未解决，大麻镇和高陂镇房屋丈量进度相对滞后。	督促大埔县尽快解决大麻镇和高陂镇安置地问题。	大埔县政府

4	丰华高速	1、完成被征地农民社保材料审核并报省（上月未完成任务）	未完成。	业主对丰顺、五华所核数据材料有分歧。	加快工作进度。	丰顺、五华县政府 业主
		2、完成全线施工图设计并送审。	全线施工图已完成评审工作，现在正在修编。		项目业主预计在5月20前完成修编工作，6月底取得省批复。	业主
		3、完成项目整体用地材料市级审核并报省国土资源厅。	未完成。	现正在组卷，要等市级自然保护区调整完成后报省。	加强与省林业厅的沟通联系，争取尽快取得省对鸿图嶂、桂竹园市级自然保护区调整审批工作的批复。	丰顺、五华县政府 市国土局
5	东环高速	完成项目安全专项修编。	完成。		争取尽快取得国土资源部关于项目整体用地的批复；加快征地拆迁工作进度。	业主
6	华陆高速	1、签订五华县征地拆迁合同（上月未完成任务）。	正在办理合同会签流程。		尽快达成协议。	五华县政府 业主
		2、重新用地预审获省国土厅批复（上月未完成任务）。	材料已报至省国土厅，尚未获得批复。		跟进批复进度。	五华县政府 市国土局
		3、完成林地使用报批组卷工作（上月未完成任务）。	所需资料已全部提交省林业厅，待省林业厅审查后上报国家林业局。		跟进审查批复进度。	五华县政府 市林业局
		4、完成施工图设计报审。	已报上级部门审查。		跟进审查进度。	业主
		5、完成被征地农民社保材料审核并上报省。	材料已报省人社厅。		跟进批复进度。	五华县政府 市人社局
		6、开展整体用地报批相关工作，完成项目整体用地材料的县级组卷工作并报市国土资源局审核。	整体用地材料已报至市国土资源局初步审核，待用地预审批复后整体上报	用地预审未获批复，影响材料上报。	跟进用地预审，及时上报整体用地材料。	五华县政府 市国土局 业主