

梅州市交通建设大会战简报

第 44 期

(总第 354 期)

市交通建设指挥部办公室编

2017 年 10 月 9 日

9 月份全市高速公路建设进展情况通报

2017 年 1-9 月，全市交通固定资产投资 81.6 亿元，占年度计划的 60.7%，同比增长 24.9%。其中，高速公路完成投资 44.9 亿元，占年度计划的 74.3%，同比增长 91.9%。兴华项目于 9 月 28 日提前 3 个月建成通车；丰华项目本月实现全线开工建设。现将前 9 个月高速公路项目建设推进情况通报如下：

一、完成投资：梅平、东环、华丰、华陆项目完成本月投资任务；大潮项目（含大漳支线）未完成本月投资任务（因统计口径变化）。

二、征地拆迁：一是大潮项目房屋征收完成 70.6%，坟墓迁移完成 98.2%（已滞后 1 个月）；二是梅州东环基本完成土地征收，房屋征收完成 93%，坟墓迁移完成 88%；三是华陆项目土地征收

完成 65.3%，坟墓迁移完成 85%，房屋征收滞后于合同约定时间；四是丰华项目土地征收完成 60%，清表工作正加快推进。

三、整体用地报批：一是大潮项目大东互通自然保护区调整尚未完成（已滞后 3 个月），正进一步优化互通方案并进行唯一性论证；二是东环项目整体用地于本月获批复；二是华陆项目整体用地材料计划 10 月份上报国土资源部审核；三是丰华项目自然保护区调整材料未获省政府批复（已滞后 4 个月），影响整体用地材料报国土资源部。

四、10 月份重点督办事项：一是大潮、东环、丰华、华陆项目沿线政府加快推进征地拆迁工作的同时，切实抓好征地拆迁维稳工作；二是协调跟进大潮、丰华项目穿越自然保护区调整工作；三是抢抓施工黄金季节，加强与业主、施工单位的沟通协调，合理安排工期，大干快上，统筹推进工程建设进度，确保超额完成年度投资任务。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）

2017 年全市高速公路每月细化任务落实情况汇总表 (9 月份)

统计截止时间: 2017.9.30

序号	项目	当月任务	进展情况	存在问题	下一步工作重点	责任单位
1	兴华高速	1、完成1-9月投资24亿元；完成路面工程、机电交安施工，力争通车。	兴华项目2017年计划投资24亿元，本年累计完成投资21.48亿元，占年投资计划的89.51%；自项目开始累计完成投资72.47亿元，占总投资74.99亿元的96.64%。9月28日顺利通车（项目节支2.52亿元）。	1、县城工业园等地方项目建设施工导致部分涵洞被淹，影响涵洞正常排水及交工验收； 2、安流宿舍区补征地部分未交付，引起当地群众矛盾纠纷。	妥善解决遗留问题。	业主
		2、完成500KV的管线（甲线）迁移工作（上月未完成任务）。	已完成。			五华县政府
2	梅平高速	1、完成1-9月投资8.51亿元；开始路基交验。	1-9月完成投资8.52亿元，占年度计划的71%；累计完成投资15.52亿元，占总投资的45%；路基交验工作已开展。	市级配套资金1.44亿元尚未到位。	加快涵洞工程施工进度，计划2017年底前完成。	业主
		2、完成高压管线迁改（剩1处未迁改，上月未完成任务）。	已基本完成。			业主 梅江区政府 梅县区政府 平远县政府

3	大潮高速	1、完成 1-9 月投资 9.58 亿元；全线平行推进路基、桥涵、隧道工程施工。	1-9 月完成投资 9.04 亿元，占年度计划的 72.9%；累计完成投资约 12.99 亿元，占总投资的 16.8%。	投资完成进度相对滞后。	抓住旱季施工黄金季，保证足额完成年度投资计划。	业主
		2、完成 100%的坟墓迁移、100%的房屋征收并交付施工（上月未完成任务）。	完成坟墓迁移 2305 穴，占当前任务的 98.2%；完成房屋拆迁 156 座，占总任务的 70.6%。	高陂和大麻镇房屋拆迁集中安置地建设滞后。大麻镇部分坟墓因未重新选址或当地风俗等缘由未能按时迁移。	加快房屋、坟墓拆迁进度，确保项目实现无障碍施工。	大埔县政府
4	丰华高速	1、取得省同意对五华县鸿图嶂、桂竹园市级自然保护区调整的批复（上月未完成任务）。	省政府已完成五华县鸿图嶂、桂竹园市级自然保护区调整材料的签批，省林业厅和省环保厅正在走联合发文程序。		跟进有关工作。	市环保局 市林业局 市法制局
		2、力争取得整体用地手续批复。	用地报批材料已送省国土资源厅审批，待五华县鸿图嶂、桂竹园市级自然保护区调整取得省批复后补充有关材料。		跟进审批工作。	业主 丰顺县政府 五华县政府 市国土局
		3、完成电力迁改监理等动工技术准备工作（上月未完成任务）。	已完成。			业主
		4、完成桥梁、隧道等控制性工程及施工进场道路的土地征收等用地准备工作（上月未完成任务）。	全线控制性工程用地已基本交付使用。		加大工作力度。	丰顺县政府 五华县政府
		5、开展土地房屋征收工作。	已交付用地 2772 亩，占比 60%。其中，五华县交付用地 2272 亩，占比 80%；丰顺县交付用地 500 亩，占比 28%。		加大工作力度。	丰顺县政府 五华县政府
		6、全线动工。	已于 9 月 27 日全线动工。			业主

5	东环高速	1、完成 1-9 月投资 1.13 亿元。	1-9 月完成投资 1.75 亿元，占年度计划的 87.5%；累计完成投资约 2.15 亿元，占总投资的 10.77%。	市级配套资本金 0.43 亿元尚未到位。	加快推进路基、桥涵、隧道工程施工进度。	业主
		2、力争整体用地手续获批（上月未完成任务）。	已批复。			业主 市国土局
		3、平行推进路基、桥涵、隧道工程施工并完成电力迁改施工招标、桩基检测招标（上月未完成任务）。	已完成。			业主
		4、完成 90%的土地征收、70%的坟墓迁移、60%的房屋征收并交付施工。	完成土地征收 1390 亩，占总任务的 99.3%；完成坟墓迁移 459 座，占总任务的 88%；完成房屋拆迁 70 座、占总任务的 93%。		着力解决好征拆难点问题，确保工程连续施工。	梅县区政府
6	华陆高速	1、力争整体用地手续获批（上月未完成任务）。	梅州段整体用地材料省厅已完成审核，计划 10 月上报国土资源部审核。		指派专人跟进用地报批工作。	业主 市国土局
		2、全线平行推进路基、桥涵、隧道工程施工。	各标段已基本完成施工前准备工作，正进行用地清表工作。			业主
		3、完成 30%的土地征收、25%的坟墓迁移、20%的房屋征收并交付施工。	五华段已交地 1952 亩，占总征地亩数 2990 亩的 65.3%。坟墓（含金神）已完成迁移 2052 座，占需迁移总数 2414 座的 85%。房屋应拆迁 72 座，已拆 0 座，完成率 0%。	房屋拆迁滞后。	需加快清表进度，确保工程连续施工。	五华县政府