

附件 4

项目绩效自评报告

项目名称：广东南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程全过程技术咨询项目（2023 年第一批）

市级项目主管部门：梅州市自然资源局

填报人姓名：罗汉东

联系电话：18720971822

填报日期：2024 年 5 月 30 日

一、基本情况

（一）项目基本情况。

根据自然资源部、财政部、生态环境部联合印发的《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》中关于“实行全过程咨询管理”“形成专业咨询团队，为生态保护修复提供技术服务和支撑”等相关要求。根据《市政府工作会议决定事项通知书》（梅市办会府〔2022〕212号）、《市政府工作会议决定事项通知书》（梅市府办会函〔2022〕21号）文件精神，同意由我办按程序抓好落实聘请技术团队全程提供政策、技术服务和相关管理等相关工作，以实现高质量推进广东南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目。

（二）项目决策情况。

聘请前期工作基础较好、技术力量雄厚、山水林田湖草沙生态保护修复工程技术支撑经验丰富并对梅州情况熟悉的第三方咨询机构开展全过程技术咨询服务。经过集体会议协商、并咨询相关专家意见，我局委托第三方咨询机构为广东南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目提供全过程技术咨询服务，在目标设置上具有良好的完整性、合理性、可衡量性。

（三）绩效目标。

有力支撑广东南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙工程工

作，确保建设项目按计划、进度、要求顺利实施，达到预期绩效目标，并顺利通过国家验收。

二、绩效自评工作组织情况

根据全面实施预算绩效管理的工作要求，为进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，按照《关于开展 2023 年度市级财政资金整体支出绩效自评工作的通知》文件要求组织开展工作，按时形成报告、评分表和整理佐证材料。

三、绩效自评结论

从决策（权重 15%）、管理（权重 25%）、产出（权重 30%）、效益（权重 30%），4 个方面，进行评定，最终得分 95 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

（1）论证决策。

总分 4 分，该项目经过集体会议协商、并咨询相关专家意见，论证具有充分性，得 4 分。

（2）目标设置。

总分 6 分，完整性上含总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标得 2 分；合理性上绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际得 2 分；可衡量

性上绩效目标设置有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标得 2 分。

(3) 保障措施。

总分 2 分，制度完整性上依据相关基础信息和证据判断制度完整性，具备条件实施得 1 分；计划安排合理性上依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断得 1 分。

2. 资金落实情况。

(1) 资金到位。

资金如期到位。

(2) 资金分配。

总分 3 分，资金分配合理性上依据相关信息和证据判断在项目施实过程中资金分配交合理，有助于实现资金的绩效目标，得 3 分。

(二) 管理分析

1. 资金管理。

(1) 资金支付。

总分 0 分，未完成资金支付，综合得分 0 分。

(3) 支出规范性。

总分 12 分，事项支出的合规性，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得 8 分，会计核算规范性，规范执行会计核算制度得 2 分，综合得分 10 分。

2. 事项管理。

（1）实施程序。

总分 5 分，程序规范性，项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标和方案实施严格执行相关制度规定，得 5 分。

（2）管理情况。

总分 5 分，监管有效性，实施单位建立有效管理机制，项目主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查，得 5 分。

（三）产出分析

1. 经济性。

总分 5 分，预算控制，实际支出未超过预算计划得 2 分，成本控制，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围，得 3 分。

2. 效率性。

总分 25 分，“数量”、“进度”、“质量”均要求完成。数量上完成《广东南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中央财政资金项目库（1 份）》；质量上完成《广东南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中央财政资金、工程地方整合资金项目库》；进度上按计划时间完成成果，累计得分 25 分。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

总分 25 分，项目推进均体现“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响。经济效益上协助主管部门开展各县（市、区）工程项目和资金进展调度督导（根据项目实施情况形成定期进度报告材料）；社会效益上经验做法凝练（总结提炼工程项目的创新举措、成熟经验和特色做法）；生态效益上重点生态保护修复治理资金项目年度绩效目标（达到预期年度绩效目标），累计 25 分。

2. 公平性

总分 5 分，服务对象满意度上，采用第三方机构在评价时对有明确服务对象的项目应制作调查表随机抽取 10 个以上的个体进行调查，得分 5 分。

五、主要绩效。

目标 1：已完成绩效目标分解；

目标 2：已完成《广东南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中央财政资金项目库》；

目标 3：已形成《广东南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程地方整合资金项目库》初稿。

六、存在问题。

当前因地方财政资金紧张，《广东南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程地方整合资金项目库》需进一

步完善备案。

七、下一步工作计划。

尽快完善《广东南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙一体化保护和修复工程地方整合资金项目库》初稿，有力推进广东南岭山区韩江中上游山水林田湖草沙工程工作，确保建设项目按计划、进度、要求顺利实施，达到预期绩效目标，并顺利通过国家验收。