

# 梅州市交通建设大会战简报

第 11 期

(总第 371 期)

市交通建设指挥部办公室编

2018年8月3日

## 2018年7月全市高速公路建设情况通报

2018年，我市在建高速公路项目5条，共177公里，总投资210亿元。现将今年1-7月全市高速公路建设情况通报如下：

### 一、完成投资情况

1-7月全市高速公路建设完成投资23.6亿元，超额完成投资计划（18.8亿元），占年度投资任务（省定45.5亿元）的51.9%，累计完成投资75.8亿元，占总投资的36.1%。梅平高速：完成3亿元，比计划减少产值0.22亿元，占年度计划的50%。大潮高速（含大漳支线）：完成8.9亿元，比计划增加产值3.1亿元，占年度计划的48.8%。梅州东环高速：完成2.8亿元，比计划减少产值0.11亿元，占年度计划的51.2%。丰华高速：完成6.08亿元，比计划增加产值2.7亿元，占年度计划的67.6%。华陆高速：完成2.8亿元，比计划减少产值0.6亿元，占年度计划的41.5%。

### 二、整体用地报批情况

梅平、东环、大潮项目整体用地已获批；7月份，国土资源

部已过会审查丰华、华陆项目整体用地材料，并报至国务院审批，待批复。

### 三、征地拆迁完成情况

至7月底，梅平高速项目征地拆迁任务全面完成，实现无障碍施工；梅州东环、大潮项目土地征收、坟墓迁移基本完成，分别剩余1座、4座房屋未拆除；丰华项目剩余90亩土地未交、7穴坟墓未迁移、6座房屋未拆除；华陆高速项目剩余35亩土地未交，31穴坟墓未迁移，40座房屋未拆除。

### 四、下一步工作意见建议

一是梅县区、大埔县、丰顺县、五华县政府要落实征地拆迁主体责任，针对难啃的“硬骨头”问题，明确责任人和解决时限，按照“先易后难、突出重点、各个击破”的原则，优先保障重点施工路段、控制性工程实现“无障碍”施工。二是业主、施工单位要科学合理安排工期和作业时间，搞好工序穿插，提高工效和施工速度；对施工造成水田受损、道路受阻等问题，要紧紧依靠当地政府协调解决，群众所受损失及时补偿到位，维系好与当地群众的关系，共同营造良好的施工环境。三是市县高指办要加大组织、协调、督办力度，坚持深入建设一线，协调解决难点问题，加快项目建设；对工作敷衍塞责、办事不力的单位和个人，上报市委督查室、市政府督办室启动约谈或问责，确保8月底前全面完成征地拆迁任务。

---

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

---

（共印86份）