

梅州市交通建设大会战简报

第 42 期

(总第 282 期)

市交通建设指挥部办公室编

2016 年 9 月 23 日

2016 年 1—8 月全市交通基础设施建设情况的通报

2016 年，我市交通基础设施建设指挥部各成员单位按照《2016 年全市交通基础设施建设重点项目计划表》的目标任务和时限要求，加快推进 8 类 88 个重点项目建设。1-8 月，全市完成交通固定资产投资 55.7 亿元，占年度计划的 53.2%。其中，高速公路完成 18.2 亿元，铁路 10.8 亿元，国省干线 8.2 亿元，县乡公路桥梁完成 11.1 亿元，公共交通及站场 7.4 亿元。

前 8 个月全市交通基础设施建设实现了预期目标。**高速公路方面：**兴汕高速公路兴宁至五华段实现无障碍施工；梅平高速已开展全线征地拆迁工作；大潮高速（含大漳支线）同步推进整体用地报批和施工图设计工作；大丰华高速公路丰顺至五华段、兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段、梅州东环高速前期专项研究基本完成。**铁路方面：**梅汕高铁项目梅州段提前实现省定征拆工作

年度目标，总体上能够满足施工用地需要；龙岩至梅州至龙川铁路、鹰梅铁路瑞金至梅州段项目均纳入国家“十三五”铁路网规划和《广东省国铁干线和城际铁路建设2016年重点工作安排》。

机场方面：梅县机场迁建项目完成论证研究及评审，列入民航“十三五”规划前期研究项目。

国省干线方面：全市国省道续建、在建项目10个（其中新开工项目5个），总投资30.96亿元，建设里程153公里。其中，梅畲快速干线、罗乐大桥项目建设进展顺利。

县乡公路方面：县乡公路在建项目47个，完工18项，新开工6项，400公里新农村公路建设完成验收262公里；100公里生命安全防护工程全面完成。

公共交通方面：新增250辆纯电动公交车，全市新能源和清洁能源公交车达1042辆，梅州城区实现100%纯电动化，公交运营线路里程超过2165公里。

下一步，市交通基础设施建设指挥部各成员单位将按照全市进一步加快振兴发展工作会议的部署和要求，开拓创新，顺势而为，紧扣年度目标任务，抢抓施工黄金时机，奋力攻坚，着力解决融资、立项、征拆等难点问题，全力以赴加快项目建设，确保完成投资104亿元，力争突破120亿元，同比增长20%。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印86份）