

梅州市交通建设大会战简报

第 43 期

(总第 283 期)

市交通建设指挥部办公室编

2016 年 10 月 11 日

2016 年 1—9 月全市高速公路 规划建设情况通报

2016 年，我市高速公路建设指挥部各成员单位按照《广东省加快推进高速公路重点建设项目关键环节 2016 年度责任目标分解表》的时限要求，紧扣关键环节，主动作为，扎实推进高速公路建设。据统计，今年 1-9 月我市高速公路完成投资 23.16 亿元，占年度计划 60.7%。现将相关工作推进情况通报如下：

一、在建项目顺利推进

1、兴汕高速公路兴宁至五华段：今年 1-9 月完成投资 18.28 亿元，自开工累计完成投资 39.21 亿元，占总投资的 52.28%。项目业主和施工单位抢抓施工黄金季节，合理安排工期，狠抓工程质量和安全，全力以赴加快建设进度。

2、梅州至平远高速公路：今年 1-9 月完成年度投资 11087 万元，自开工累计完成投资 1.65 亿元，占总投资的 4.78%。项目正开展征地拆迁工作，全线共交地 15.74 公里。施工单位正在开

展路基清表工作。

3、大埔至潮州高速公路梅州段：该项目初步设计已批复；已完成路面及附属区房建工程施工图评审，正开展土建工程施工图评审。沿线政府与业主单位签订了征地拆迁合同，正加快推进整体用地材料上报和“防三抢”工作，力争年底全线开工建设。

二、拟建项目前期工作加快推进

1、梅州东环高速公路：该项目已获得前期全部专项批复，初步设计已报省交通运输厅审批，计划 10 月完成立项、12 月先行工程开工建设。

2、大丰华高速公路丰顺至五华段：工可的各前置专项均得到批复，工可报告已上报省发改委审批，初步设计和先行工程施工图均已通过评审会，正在进行修编，力争年底先行工程开工建设。

3、兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段：该项目完成用地预审、社稳、水保、节能等立项前专项研究，以及初测初勘验收工作；因线位调整，环境影响评价报告、规划选址意见书、项目申请报告等需重新编制并报批，计划 12 月先行工程开工建设。

下一步，市高速公路建设指挥部各成员单位将紧紧围绕完成年度投资计划 38.2 亿元的年度目标要求，突出抓好市级配套资本金筹措、在建项目施工保障、新开工立项报批、项目用地准备等相关工作，全力打好全市交通建设攻坚战，为构建“一区两带”发展新格局提供强有力的交通支撑。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）