

# 梅州市交通建设大会战简报

第 54 期

(总第 294 期)

市交通建设指挥部办公室编

2016 年 11 月 7 日

## 全市高速公路项目建设进展周报

(10 月 30 日-11 月 6 日)

兴(宁)汕(尾)高速公路兴宁至五华段(含畲江支线)

工程建设	至 11 月 6 日, 已完成年度投资约 22.7 亿元, 占年度投资计划(26 亿元)的 87.3%; 自开工以来累计完成投资约 43.6 亿元, 占计划总投资的 58.1%。
------	---

### 梅州至平远高速公路

工程建设	基本顺利推进	
征 地 拆	梅江区	无新增交地。目前已交地 7.6 公里、占总任务的 64.7%, 完成房屋拆迁 0 座(需拆迁房屋 44 座, 有 9 座已签订拆迁协议)。
	梅县区	基本完成征地和房屋拆迁任务
	平远县	本周新增交地 2.28 公里, 新增房屋拆迁 12 座。目前已交地 15.08 公里, 完成总任务的

迁		86%；完成房屋拆迁 17 座，完成总任务的 40.5%。
	全线合计	目前全线已交地 26.77 公里、占总任务的 80.26%，完成房屋拆迁 29 座、占总任务的 29.6%。

### 大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线）

重新用地预审	10 月 24 日报省国土资源厅，目前正在审核。
林业用地报批	10 月 25 日省林业厅同意将本项目林地使用申报的纸质材料（一般要求电子系统申报）报国家林业总局，目前待答复。
整体用地材料报批	国土部门正在按省最新征地拆迁标准修改报批材料，需待用地预审批复后方可上报省国土厅。
施工图设计	正在编制施工招标文件。

### 梅州东环

建设方案	10 月 28 日省政府常务会研究同意由省交通集团按经营性模式建设，目前待省发文。
立项准备	省发改委已于 10 月 14 日结束核准前公示，需待省政府批复建设方案后核准。
技术准备	1、开展初步设计修编与施工图设计。2、11 月 2 日现场确定控制性工程选点，研究动工准备等相关工作。3、11 月 2 日开始编制勘测定界报告、使用林地可行报告、林木采伐设计报告。

### 丰顺至五华高速公路

建设方案	10月28日省政府常务会研究同意由省南粤交通投资建设公司按政府还贷模式建设，目前待省发文。
立项准备	省发改委于11月4日至11月10日进行审批前公示。
技术准备	11月1日现场确定控制性工程选点，研究动工准备等相关工作
征拆准备	项目筹建单位与五华、丰顺县政府进行了第二轮征拆包干合同的谈判。

### 兴汕高速公路五华至陆河段

建设方案	10月28日省政府常务会研究同意由省交通集团按经营性模式建设，目前待省发文。
立项准备	省发改委于10月27日完成项目核准前公示，需待省政府批复建设方案后核准。
技术准备	1、11月1日现场确定控制性工程选点，研究动工准备等相关工作。2、同步开展设计工作，计划11月完成初步设计修编，并完成先行工程的施工图设计。

---

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

---

（共印 86 份）