

梅州市交通建设大会战简报

第 58 期

(总第 298 期)

市交通建设指挥部办公室编

2016 年 11 月 21 日

全市高速公路项目建设进展周报

(11 月 14 日-11 月 20 日)

兴(宁)汕(尾)高速公路兴宁至五华段(含畲江支线)

工程建设	至 11 月 20 日, 已完成年度投资约 23.8 亿元, 占年度投资计划(26 亿元)的 91.54%; 自开工以来累计完成投资约 44.73 亿元, 占计划总投资的 59.65%。
------	---

梅州至平远高速公路

工程建设	至 11 月 20 日, 完成年度投资约 4.2 亿元, 占年度投资计划(6 亿元)的 70%; 自开工以来累计完成投资约 4.74 亿元, 占计划总投资(34.47 亿元)的 13.75%。
梅江区	目前已交地 9.81 公里、占总任务的 83.57%, 完成房屋拆迁 0 座(需拆迁房屋 46 座, 有 11

征 地 拆 迁		座已签订拆迁协议)。
	梅县区	基本完成征地和房屋拆迁任务
	平远县	主线已全线交地完毕;完成房屋拆迁 19 座(需拆迁房屋 42 座),完成总任务的 45.24%。
	全线合计	目前全线已交地 31.428 公里、占总任务的 94.22%,完成房屋拆迁 31 座、占总任务(100 座)的 31%。

大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)

重新用地预审	2016 年 11 月 14 日获得用地预审批复(粤国土资(预)函〔2016〕68 号)。
林业用地报批	本项目林地使用申报的纸质材料(一般要求电子系统申报)已于 10 月 25 日报国家林业总局,目前待答复。
整体用地材料报批	已按省最新征地拆迁标准修改了报批材料,需待林业用地批复后方能上报省国土厅。
技术准备	1、11 月 10 日发布土建工程施工招标文件,计划 12 月中旬完成施工招标。 2、正开展土建工程监理及试验检测服务招标工作。
征拆准备	1、正在进行界桩埋设。 2、大埔县与项目业主正在就提前丈量房屋、附着物进行谈判,正在启动丈量、清点实施办法讨论和人员培训工作。 3、正在开展电力通信管线迁改的设计工作。

梅州东环

建设方案	本项目作为经营性项目纳入梅大高速公路，由广东省路桥建设发展有限公司负责建设，资本金为总投资的 40%，由省、市按 7:3 比例出资，资本金以外投资由项目业主通过银行贷款解决。
立项准备	2016 年 11 月 15 日获得项目核准批复（粤发改交通函〔2016〕5453 号）。
技术准备	1、已完成初步设计修编和详勘外业、勘测定界、使用林地外业调查工作。 2、确定开工动员大会会议地点为丙村互通立交，目前正在对会议场址进行清表。

丰顺至五华高速公路

建设方案	省已确定由省南粤交通投资建设公司按政府还贷模式建设。
立项准备	省发改委已于 11 月 10 日结束核准前公示，预计近日获得立项批复。
技术准备	1、五华县政府开展先行工程的用地准备工作。 2、项目筹建单位与兴华高速公路业主就先行工程的代建事宜进行协商。
征拆准备	项目筹建单位与五华、丰顺县政府进行了第二轮征拆包干合同的谈判。

兴汕高速公路五华至陆河段

建设方案	本项目由广东省路桥建设发展有限公司负责建设，资本金为总投资的 40%，由省、市按 7:3 比例出资，资本金以外投资由项目业主通过银行贷款解决。
立项准备	2016 年 11 月 15 日获得项目核准批复（粤发改交通函〔2016〕5452 号）。
技术准备	1、开展先行工程的动工准备等相关工作。 2、同步开展设计工作，计划 11 月完成初步设计修编，并完成先行工程的施工图设计。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）