

梅州市交通建设大会战简报

第 60 期

(总第 300 期)

市交通建设指挥部办公室编

2016 年 11 月 28 日

全市高速公路项目建设进展周报

(11 月 21 日-11 月 27 日)

兴(宁)汕(尾)高速公路兴宁至五华段(含畲江支线)

工程建设	至 11 月 27 日, 已完成年度投资约 26.11 亿元, 占年度投资计划(26 亿元)的 100.4%; 自开工以来累计完成投资约 47.03 亿元, 占计划总投资的 62.72%。
------	--

梅州至平远高速公路

工程建设	至 11 月 27 日, 完成年度投资约 4.22 亿元, 占年度投资计划(6 亿元)的 70.33%; 自开工以来累计完成投资约 4.76 亿元, 占计划总投资(34.47 亿元)的 13.81%。	
	梅江区	主线和匝道已全线交地完毕, 完成房屋拆迁 0 座(需拆迁房屋 46 座, 有 11 座已签订拆迁

征 地 拆 迁		协议)。
	梅县区	基本完成征地和房屋拆迁任务
	平远县	主线已全线交地完毕;完成房屋拆迁 22 座(需拆迁房屋 42 座),完成总任务的 52.38%。
	全线 合计	目前主线已交地完毕,完成房屋拆迁 34 座、占总任务(100 座)的 34%。

大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)

重新用地预审	2016 年 11 月 14 日获得用地预审批复(粤国土资(预)函[2016]68 号)。
林业用地报批	国家林业总局已同意广东省使用林业用地备用指标,本项目用地报批完成网上申报工作,目前待批复。
整体用地材料报批	已按省最新征地拆迁标准修改了报批材料,待林业用地批复后上报省国土资源厅。
技术准备	1、11 月 10 日发布土建工程施工招标文件,计划 12 月中旬完成施工招标。 2、正开展土建工程监理及试验检测服务招标工作。
征拆准备	1、正在进行界桩埋设。 2、大埔县与项目业主正在就提前丈量房屋、附着物进行谈判,正在启动丈量、清点实施办法讨论和人员培训工作。 3、正在开展电力通信管线迁改的设计工作。

梅州东环

建设方案	本项目作为经营性项目纳入梅大高速公路，由广东省路桥建设发展有限公司负责建设，资本金为总投资的 40%，由省、市按 7:3 比例出资，资本金以外投资由项目业主通过银行贷款解决。
立项准备	2016 年 11 月 15 日获得项目核准批复（粤发改交通函〔2016〕5453 号）。
技术准备	1、已完成初步设计修编和详勘外业、勘测定界、使用林地外业调查工作，定于 11 月 29 日召开定测详勘外业验收会议。 2、计划 12 月上旬召开开工动员大会，会议地点确定为丙村互通立交，目前已完成会议场址清表、平整工作。

丰顺至五华高速公路

建设方案	本项目按政府还贷模式实施“省市共建”，由广东省南粤交通投资建设有限公司代表省负责投资建设和运营管理，资本金为总投资的 40%，由省、市按 7:3 比例出资，资本金以外投资通过银行贷款解决。
立项准备	2016 年 11 月 22 日获得项目核准批复（粤发改交通函〔2016〕5623 号）。
技术准备	1、正在开展施工图设计工作。 2、五华县政府正在开展先行工程用地准备工作，项目单位正在与兴华高速业主协商先行工程代建事宜，计划 12 月中旬动工建设先行工程。

征拆准备	<p>1、项目业主与五华县就征拆包干方式和单价已基本达成共识，力争尽快签订征拆合同。</p> <p>2、市高指拟于近期赴丰顺县就征拆包干方式和单价再次进行协商。</p>
------	--

兴汕高速公路五华至陆河段

建设方案	本项目由广东省路桥建设发展有限公司负责建设，资本金为总投资的 40%，由省、市按 7:3 比例出资，资本金以外投资由项目业主通过银行贷款解决。
立项准备	2016 年 11 月 15 日获得项目核准批复（粤发改交通函〔2016〕5452 号）。
技术准备	<p>1、初步确定先行工程开工方案，计划 12 月中旬动工建设先行工程。</p> <p>2、已完成初步设计修编，正在开展施工图设计。</p>

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）