

梅州市交通建设大会战简报

第 63 期

(总第 303 期)

市交通建设指挥部办公室编

2016 年 12 月 5 日

全市高速公路项目建设进展周报

(11 月 28 日-12 月 4 日)

兴(宁)汕(尾)高速公路兴宁至五华段(含畚江支线)

工程建设	至 12 月 4 日, 已完成年度投资约 26.81 亿元, 占年度投资计划 (26 亿元) 的 103.1%; 自开工以来累计完成投资约 47.73 亿元, 占计划总投资的 63.6%。
------	------------------------------------------------------------------------------------------------

梅州至平远高速公路

工程建设	至 12 月 4 日, 完成年度投资约 4.7 亿元, 占年度投资计划 (6 亿元) 的 78.3%; 自开工以来累计完成投资约 5.24 亿元, 占计划总投资 (34.47 亿元) 的 15.2%。
梅江区	目前主线和匝道已基本交地完毕, 完成房屋拆迁 0 座 (需拆迁房屋 46 座, 有 35 座已签

征 地 拆 迁		订拆迁协议)。
	梅县区	基本完成征地和房屋拆迁任务
	平远县	主线已全线交地完毕;完成房屋拆迁 23 座(需拆迁房屋 42 座),完成总任务的 54.76%。
	全线 合计	目前主线已基本完成交地,完成房屋拆迁 35 座、占总任务(100 座)的 35%。

大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)

投资完 成情况	至 12 月 4 日,完成年度投资约 3.61 亿元,占年度投资计划(2.8 亿元)的 128.9%;自开工以来累计完成投资约 3.64 亿元,占计划总投资(76.95 亿元)的 4.94%。
林业用 地报批	国家林业总局已同意广东省使用林业用地备用指标,本项目用地报批完成网上申报工作,目前待批复。
整体用 地材料 报批	已按省最新征地拆迁标准修改了报批材料,待林业用地批复后上报省国土资源厅。
技术 准备	1、正在开展土建工程施工、监理和试验检测服务招标工作招标,计划 12 月中旬完成。 2、控制性工程(双峰顶隧道)施工便道正在施工。
征拆 准备	1、正在进行界桩埋设。 2、正在进行提前丈量、清点的人员培训工作。 3、电力迁改设计已送审,正在开展通信迁改设计。

梅州东环

投资完成情况	至 12 月 2 日，完成年度投资约 0.143 亿元，占年度投资计划（0.4 亿元）的 35.75%。
建设方案	本项目作为经营性项目纳入梅大高速公路，由广东省路桥建设发展有限公司负责建设，资本金为总投资的 40%，由省、市按 7:3 比例出资，资本金以外投资由项目业主通过银行贷款解决。
立项准备	2016 年 11 月 15 日获得项目核准批复（粤发改交通函〔2016〕5453 号）。
技术准备	1、正在开展施工图设计。 2、计划 12 月上旬召开开工动员大会，目前已完成会议场址清表、平整等准备工作。

丰顺至五华高速公路

投资完成情况	至 12 月 4 日，完成年度投资约 0.298 亿元，占年度投资计划（2.7 亿元）的 11.04%。
建设方案	本项目按政府还贷模式实施“省市共建”，由广东省南粤交通投资建设有限公司代表省负责投资建设和运营管理，资本金为总投资的 40%，由省、市按 7:3 比例出资，资本金以外投资通过银行贷款解决。

立项准备	2016年11月22日获得项目核准批复（粤发改交通函〔2016〕5623号）。
技术准备	1、施工图设计已完成，已上报省交通运输厅。 2、五华县政府正在开展先行工程用地准备工作，项目业主与兴华高速的业主就代建事宜已达成共识，计划12月中旬动工建设先行工程。
征拆准备	1、12月2日，市高指、五华县和项目业主就征拆包干方式和单价进行协商，已达成共识，近期将签订征拆合同。 2、项目业主与丰顺县就征拆包干方式和单价仍存在分歧，需继续沟通协调。

兴汕高速公路五华至陆河段

投资完成情况	至12月4日，完成年度投资约0.257亿元，占年度投资计划（0.3亿元）的85.67%。
建设方案	本项目由广东省路桥建设发展有限公司负责建设，资本金为总投资的40%，由省、市按7:3比例出资，资本金以外投资由项目业主通过银行贷款解决。
立项准备	2016年11月15日获得项目核准批复（粤发改交通函〔2016〕5452号）。
技术准备	1、初步确定先行工程开工方案，计划12月中旬动工建设先行工程。 2、已完成初步设计修编，正在开展施工图设计。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）