

梅州市交通建设大会战简报

第 04 期

(总第 314 期)

市交通建设指挥部办公室编

2017 年 1 月 16 日

全市高速公路项目建设进展周报

(1 月 9 日-1 月 15 日)

兴(宁)汕(尾)高速公路兴宁至五华段(含畲江支线)

工程建设	至 1 月 15 日, 已完成投资 0.8 亿元, 占 2017 年计划投资的 3.3%; 自项目开始累计完成投资 51.7896 亿元, 占总投资 74.9896 亿元的 69.06%。
------	--

梅州至平远高速公路

工程建设	至 1 月 15 日, 完成年度投资约 0.36 亿元, 占年度投资计划(14 亿元)的 2.57%; 自开工以来累计完成投资约 7.44 亿元, 占计划总投资(34.47 亿元)的 21.58%。
------	---

征 地 拆 迁	梅江区	目前主线和匝道已基本交地完毕，完成房屋拆迁 40 座（需拆迁房屋 46 座，有 46 座已签订拆迁协议），完成总任务的 69.6%。
	梅县区	基本完成征地和房屋拆迁任务。
	平远县	主线已全线交地完毕；完成房屋拆迁 33 座（需拆迁房屋 42 座），完成总任务的 78.6%。
	全线 合计	目前主线已基本完成交地，完成房屋拆迁 85 座、占总任务（100 座）的 85%。

大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线）

整体用地 材料报批	梅州段整体用地报批材料已于 2016 年 12 月 29 日报送至国土部审批。
技术 准备	<ol style="list-style-type: none"> 1、土建监理、土建工程施工及试验检测服务已完成招标。 2、控制性工程（双峰顶隧道）施工便道正在施工。
征拆 准备	<ol style="list-style-type: none"> 1、清点、丈量实施办法已与大埔县政府达成一致，第三方土地丈量单位招标即将完成，近期将启动清点、丈量工作。 2、正在开展电力、通讯管线迁改设计工作。 3、大埔县正在开展龙坪咀自然保护区调规工作。

梅州东环高速公路

建设方案	本项目作为经营性项目纳入梅大高速公路，由广东省路桥建设发展有限公司负责建设，资本金为总投资的40%，由省、市按7:3比例出资，资本金以外投资由项目业主通过银行贷款解决。
立项准备	2016年11月15日获得项目核准批复。
技术准备	<ol style="list-style-type: none">1、于2016年12月26日召开了先行工程的开工建设动员大会。2、项目业主与梅县区政府已签订征地拆迁协议。3、初步设计已获批，正在开展施工图设计。4、已基本完成整体用地报批工作组卷工作。5、核减基本农田已上报省国土厅；使用林地审批1月9日报省林业厅，正在修改报告。

丰顺至五华高速公路

建设方案	本项目按政府还贷模式实施“省市共建”，由广东省南粤交通投资建设有限公司代表省负责投资建设和运营管理，资本金为总投资的40%，由省、市按7:3比例出资，资本金以外投资通过银行贷款解决。
立项准备	2016年11月22日获得项目核准批复。

技术准备	<p>1、于 2016 年 12 月 12 日召开先行工程的开工动员大会。</p> <p>2、开展施工图设计，于 1 月 11 日召开定测详勘外业验收会议。</p> <p>3、正在开展五华县鸿图嶂、桂竹园自然保护区调整工作。</p>
征拆准备	<p>1、五华县政府和项目业主已签订征拆包干合同。</p> <p>2、项目业主与丰顺县就征拆包干方式和单价仍存在分歧，需继续沟通协调。</p>

兴汕高速公路五华至陆河段

建设方案	<p>本项目由广东省路桥建设发展有限公司负责建设，资本金为总投资的 40%，由省、市按 7:3 比例出资，资本金以外投资由项目业主通过银行贷款解决。</p>
立项准备	<p>2016 年 11 月 15 日获得项目核准批复。</p>
技术准备	<p>1、于 2016 年 12 月 26 日召开先行工程的开工建设动员大会。</p> <p>2、正在开展施工图设计，于 1 月 10 日召开定测详勘外业验收会议。</p> <p>3、项目业主与五华县政府正在就征地拆迁协议进行协商。</p>

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；
市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成
员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）