

梅州市交通建设大会战简报

第 28 期

(总第 338 期)

市交通建设指挥部办公室编

2017 年 7 月 4 日

6 月份全市高速公路建设进展情况通报

2017 年 1-6 月，全市交通固定资产完成投资 47.7 亿元，占年度计划的 35.5%，同比增长 20.9%。其中，高速公路完成投资 27.4 亿元，占年度计划的 45.1%，同比增长 144%。现将前 6 个月高速公路项目建设推进情况通报如下：

一、完成投资情况：受雨季影响本月交通固定资产完成投资增幅较小。上半年，高速公路项目完成投资占年度计划的 45.1%，实现了目标要求。

二、征地拆迁情况：一是兴华、梅平项目各 1 处高压管线迁移受停电计划影响未完成，请沿线政府、供电部门跟进，尽快解决；二是大潮项目房屋征收、坟墓迁移未按时间节点推进，请大埔县政府切实履行主体责任，加大对征拆滞后的镇进行督办；三

是梅州东环项目全线开工建设准备就绪，请梅县区政府加快推进征地拆迁工作，确保施工用地需求。

三、整体用地报批情况：一是大潮项目整体用地已获国土资源部批复；二是华陆项目林地材料报国家林业局待批，请市林业局跟进；三是丰华项目自然保护区调整材料报省政府待批，请市林业局跟进。

四、7 月份重点督办事项：一是大潮项目征地拆迁进度；二是梅州东环项目全线开工情况；三是华陆项目整体材料上报国土资源部；四是丰华项目自然保护区调整获省政府批复。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）

2017 年全市高速公路每月细化任务落实情况汇总表（6 月份）

统计截止时间：2017.6.30

序号	项目	当月任务	进展情况	存在问题	下一步工作重点	责任单位
1	兴华高速	1、推进路面、交安工程等施工,完成1-6月投资15.1亿元。	1-6月完成投资14.44亿元,占年度计划的60.2%;累计完成投资65.43亿元,占总投资的87.3%。			业主
		2、完成500KV的管线(甲线)迁移工作(上月未完成任务)。	方案已确定,待取得停电审批手续后完成迁移工作。	尚未取得停电审批手续。	指派专人跟进。	五华县政府
2	梅平高速	1、完成全线桩基施工;完成1-6月投资5.27亿元。	1-6月完成投资5.28亿元,占年度计划的44%;累计完成投资12.34亿元,占总投资的35.8%;全线桩基施工已完成。		加快路面临建工程建设。	业主
		2、完成高压管线迁改(剩1处未迁改,上月未完成任务)。	未完成。	受天气和停电计划的影响。	预计7月底基本完成全线高压电力线路迁改。	业主 梅江区政府 梅县区政府 平远县政府
3	大潮高速	1、全线平行推进路基、桥涵、隧道工程施工,完成1-6月投资7.01亿元。	1-6月完成投资5.68亿元,占年度计划的45.7%;累计完成投资约9.63亿元,占总投资的12.49%。		加快工程建设进度。	业主
		2、完成100%的土地征收、90%的坟墓迁移、90%的房屋征收并交付施工。	完成征地6936.66亩,占总任务的97.77%;完成房屋拆迁83座,占总任务的34.02%;完成坟墓迁移1785穴,占当前任务的84.59%;	安置地及公墓园征地工作推进缓慢,部分村民提出附带征地条件并抱团不肯交地。	督促大埔县尽快解决大麻镇和高陂镇安置地问题。	大埔县政府

4	丰华高速	1、完成被征地农民社保材料审核并报省(上月未完成任务)。	已完成。			丰顺、五华县政府 业主
		2、完成项目整体用地材料市级审核并报省国土资源厅(上月未完成任务)。	材料已报市国土局。	滞后。	指派专人跟进审批情况。	丰顺、五华县政府 市国土局
		3、取得省同意对五华县鸿图嶂、桂竹园市级自然保护区调整的批复(上月未完成任务)。	已报省政府审批。	待批复。	指派专人跟进审批情况。	市环保局 市林业局 市法制局
		4、取得施工图设计批复。	已完成。			业主
5	东环高速	1、完成施工、监理、检测、材料、电力迁改监理、保险招标等动工技术准备工作。	材料招标已启动;电力迁改监理已签订合同,近期可完成相关工作;其余已完成。		尽快取得国土资源部关于项目整体用地的批复。	业主
		2、完成桥梁、隧道等控制性工程及施工进场道路的土地征收等用地准备工作。	已基本完成。		加快征地拆迁工作进度。	梅县区政府
6	华陆高速	1、取得施工图设计批复(上月未完成任务)。	已完成。			业主
		2、协助取得核减基本农田方案备案批复(上月未完成任务)。	已完成。			市国土局
		3、协助取得国家林业总局关于使用林地的批复(上月未完成任务)。	已报至国家林业局。	待批复。	指派专人跟进。	市林业局
		4、完成整体用地材料由省国土厅报国土部。	已报至省国土资源厅审核。	因未取得林地许可,影响上报国土资源部。	指派专人跟进。	市国土局 业主