

梅州市交通建设大会战简报

第 39 期

(总第 349 期)

市交通建设指挥部办公室编

2017 年 9 月 11 日

市高指办督办大潮高速公路征地拆迁工作

2017 年 9 月 7 日，根据市政府吴泽桐副市长前段时间到大潮高速（含大漳支线）现场督导征地拆迁工作会议要求，市高指办副主任、交通运输局副局长林建华组织专项督办，分别在大埔县大麻镇、高陂镇、枫朗镇召开专题会议，听取沿线政府落实市政府分管领导督导项目征地拆迁工作情况汇报，并就项目施工单位提出的急需解决的难点问题提出解决办法，明确责任人和解决时限，确保 9 月底前全面完成征地拆迁任务，为施工黄金季节提供无障碍施工环境，力争超额完成年度投资任务。

会议指出，今年以来，市委挂钩领导和市政府分管领导非常重视该项目建设，多次现场督导项目推进情况，强调沿线政府要按省、市既定的时间节点全面完成征地拆迁任务，确保无障碍施

工。大埔县政府高度重视，举全县之力，全力做好项目建设的服务保障工作，但由于受安置地用地尚未获批影响，部分标段房屋拆除相对滞后，导致近两个月该项目投资进度无法完成。

会议要求，大埔县政府要统一思想认识，继续加压，精心组织，按时间节点要求逐个问题逐个解决务必在9月底前全面完成征地拆迁任务；业主要加强与沿线政府沟通协调，完善信息互通机制，难点问题各个击破；施工单位要正确处理好与当地群众关系，切实抓好维稳工作，做到文明施工、安全施工，在施工过程中给当地群众生产、生活带来的不便要及时妥善解决，共同营造良好的施工环境。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）