

梅州市交通建设大会战简报

第 48 期

(总第 358 期)

市交通建设指挥部办公室编

2017 年 12 月 4 日

11 月份全市高速公路建设进展情况通报

2017 年 1-11 月，全市交通固定资产投资 108.4 亿元，占年度计划的 80.6%，同比增长 15.6%。其中，高速公路完成投资 54.1 亿元，占年度计划的 89.3%，同比增长 59%。现将前 11 个月高速公路项目建设推进情况通报如下：

一、完成投资：梅平、东环、大潮、丰华、华陆项目均完成本月投资任务。其中：华陆项目提前完成了年度投资任务。

二、征地拆迁：一是大潮项目房屋征收滞后省定时间节点 3 个月，仍有 45 座房屋尚未拆除；二是梅州东环完成土地征收，房屋征收完成 93%，坟墓迁移完成 93%（本月征拆无进度）；三是华陆项目实际交付用地 60.3%、房屋拆除 12.5%均滞后于省定进度，坟墓迁移完成 87.7%（本月无进度）；四是丰华项目土地征收、

坟墓迁移、房屋征收总体上均按本月进度推进，但丰顺县滞后于五华县，土地征收和房屋征收均滞后于省定进度。

三、整体用地报批：华陆、丰华项目整体用地材料已报国土资源部（待批复）。

四、12月份重点督办事项：一是梅县区、大埔县、丰顺县、五华县政府切实履行征地拆迁主体责任，精心组织力量，层层压实责任，加大督办力度，确保本月底前全面完成高速公路征地拆迁任务，否则将影响省对市高速公路考核评分，以及市对县振兴发展交通基础设施部分考核评分；二是协调相关部门跟进丰华、华陆项目用地报批工作，力争尽早获得用地批文；三是市、县高指办要严格按照时间节点，着力解决好项目建设中遇到的问题，确保无障碍施工；四是各业主和施工单位抢抓施工黄金期，在保证安全的前提下，推进项目建设，力争超额完成年度投资任务，打好今年大会战收官之战。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）

2017 年全市高速公路每月细化任务落实情况汇总表（11 月份）

统计截止时间：2017.12.4

序号	项目	当月任务	进展情况	存在问题	下一步工作重点	责任单位
1	兴华高速		已于 9 月 28 日正式通车。			
2	梅平高速	1、完成 1-11 月投资 10.87 亿元；路面垫层、底基层试验段施工。	1-11 月完成投资 10.87 亿元，占年度计划 12 亿的 90.6%；累计完成投资 17.87 亿元，占总投资 52%；路面垫层、底基层试验段施工顺利推进中。		计划 12 月完成涵洞工程施工。	业主
3	大潮高速	1、完成 1-11 月投资 11.46 亿元；全线平行推进路基、桥涵、隧道工程施工。	1-11 月完成投资 12.8 亿元，占年度计划 13.5 亿元的 94.8%；累计完成投资约 16.8 亿元，占总投资的 21.8 %。	大麻、高陂镇部分标段受征拆进度滞后影响，未实现预期产值。	加快路基、桥涵和隧道施工进度，确保完成年度投资计划。	业主
		2、完成 100%的坟墓迁移、100%的房屋征收并交付施工（8 月份未完成任务）。	完成坟墓迁移 2361 穴，占任务的 96%；全线还有 45 座房屋未拆除，其中高陂镇 30 座，大麻镇 12 座，光德镇 3 座。	征地拆迁进度已滞后省定时间节点 3 个月，部分标段仍未实现连续施工现场。	大埔县政府要加大房屋拆迁督办力度，尽快确保项目无障碍施工。	大埔县政府
4	丰华高速	1、完成 1-11 月投资 3.73 亿元；平行推进路基、桥涵、隧道工程施工。	1-11 月完成投资 3.73 亿元，占年度计划 5.5 亿的 67.8%；累计完成投资 4.73 亿元，占总投资的 8.9%。		加快工程建设进度，确保完成全年投资计划。	业主
		2、取得整体用地手续批复（9 月份未完成任务）。	整体用地材料已上报国土资源部，待批复。		跟进审批工作	业主 丰顺县政府 五华县政府 市国土局

		3、完成 70%的土地征收、50%的坟墓迁移、40%的房屋征收并交付施工。	完成征地 85.3%，坟墓迁移 93.2%，房屋拆迁 46.2%。其中：丰顺县征地 1230 亩，占该县任务的 68.3%，坟墓迁移 285 穴，占该县任务的 74.4%；房屋拆迁 4 座，占该县任务的 11.4%；五华县征地 2730 亩，占该县任务的 96.1%，坟墓迁移 2250 穴，占该县任务的 96.3%，房屋拆迁 39 座，占该县任务的 67.2%。	1. 丰顺县汤西镇、五华郭田镇房屋拆迁工作进度缓慢； 2. 大丰华项目管理中心、汤西服务区等控制性工程用地，急需交付使用。	丰顺县、五华县政府加大征拆力度，确保按省定时间节点完成征拆任务。	丰顺县政府 五华县政府
5	东环高速	1、完成 1-11 月投资 1.66 亿元；平行推进路基、桥涵、隧道工程施工。	1-11 月完成投资 2.5 亿元，占年度计划 3 亿的 83.3%；累计完成投资 2.9 亿元，占总投资的 14.5%。		加快推进路基、桥涵、隧道工程施工进度。	业主
		2、完成 100%的坟墓迁移（10 月份未完成任务），90%的房屋征收交付施工。	坟墓迁移 469 座，占总任务的 93%；房屋拆迁 70 座、占总任务的 93%。		完成征地拆迁扫尾工作。	梅县区政府
6	华陆高速	1、完成 1-11 月投资 2.09 亿元；全线平行推进路基、桥涵、隧道工程施工。	1-11 月完成投资 2.64 亿元，占年度计划 2.6 亿的 101.5%；累计完成投资约 2.94 亿元，占总投资的 11.5%。			业主
		2、整体用地手续获批（8 月份未完成任务）。	五华县整体用地材料已报至国土资源部审核，待批复。		跟进审批工作。	业主 五华县政府 市国土局
		3、完成 100%的土地征收、75%的坟墓迁移、60%的房屋征收并交付施工。	五华段已完成丈量土地 2990 亩，实际交付可施工用地 1803 亩，占总数 2990 亩的 60.3%；坟墓迁移 2117 座，占 87.7%；房屋已拆 9 座，完成率 12.5%。	征地拆迁进度滞后于合同要求，急需解决吉水互通、桥江互通、临时便道、棉洋镇观音坳隧道入口用地未交付。	五华县政府要加大督办力度，确保如期完成征拆任务。	五华县政府