

# 梅州市交通建设大会战简报

第40 期

(总第 280 期)

市交通建设指挥部办公室编

2016年9月9日

## 省计划开工高速公路建设专项督查组来梅督查

9月7日，根据省高指办工作安排，组织专项督查组一行6人来梅督查梅州、揭阳、汕尾三市2016年计划开工高速公路项目推进情况。督查组由省交通运输厅、省国土厅、省水利厅、省公路局等单位组成。市政府陈建青副市长、陈震云副秘书长，市交通运输局、国土局、水务局、林业局和梅县区、丰顺县、五华县政府相关负责同志以及揭阳市、汕尾市的代表参加了督查座谈会。

目前，我市今年计划开工的3条高速公路项目按计划顺利推进，大丰华高速公路丰顺至五华段待省发改委批复立项，力争9月开工建设先行工程；兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段、梅州东环高速因线位调整，正重新开展环评等专项工作，计划12月开工建设先行工程。

省督查组肯定了三市的工作，并对存在问题进行了深入研究。督查组要求，省市有关部门要进一步加强沟通协调，尽快确定项目的投资经营模式，确保项目立项的核准，及时解决好林业用地指标、项目资本金等问题，做好先行工程动工的充分准备，确保项目年底前顺利动工。

---

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

---

（共印 86 份）

# 梅州市交通建设大会战简报

第41 期

(总第 281 期)

市交通建设指挥部办公室编

2016年9月12日

---

## 陈建青副市长到梅畲快速干线调研时要求 抢抓黄金季节 加快施工进度

9月7日上午，市政府陈建青副市长专题调研梅畲快速干线建设进展情况。市政府副秘书长陈震云、梅县区区委副书记钟秀堂、市交通运输局局长谢胜扬、市公路局局长谢钦文等陪同调研。

调研期间，陈建青副市长先后到梅畲快速干线江边大桥、茶山大桥、梅南大桥和程江镇横岗村路基建设现场，实地察看了各项工程建设进展情况。梅畲快线项目正紧锣密鼓推进，目前已投入资金4.6亿元、占总投资的三成。

陈建青副市长对项目扎实有效推进给予肯定。他要求，相关部门和施工单位要抢抓当前施工黄金季节，在“开好头、起好步”

的基础上，一鼓作气，密切配合，全力以赴加快施工进度，按时推进项目建设。要守住质量、安全、廉洁“三条底线”，特别是监理单位要切实负起责任，坚持百年大计质量第一，把民生实事做实、做好。

---

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

---

（共印 86 份）