

梅州市交通建设大会战简报

第 67 期

(总第 307 期)

市交通建设指挥部办公室编

2016 年 12 月 22 日

客都大桥顺利完成桥梁主体工程施工

继 12 月 16 日客都大桥主桥最后一节钢箱拱成功吊装之后，21 日凌晨 5#-6#墩左幅 25 米现浇箱梁顶板混凝土浇筑完毕，客都大桥桥梁主体工程已顺利完工。目前，项目累计完成投资超九成，工程计划 2017 年春节前完成防撞栏及排水工程施工，整个项目可在 2017 年 4 月中旬全面完工。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

(共印 86 份)