

梅州市交通建设大会战简报

第 12 期

(总第 322 期)

市交通建设指挥部办公室编

2017 年 3 月 16 日

省交通集团副总经理曹晓峰率队 来梅督导高速公路建设工作

3 月 14 - 15 日，省交通集团副总经理曹晓峰率队来梅督导高速公路建设工作并召开座谈会，协调解决我市高速公路建设项目存在的问题。副市长吴泽桐，五华县、大埔县政府分管负责同志，市交通运输局、林业局、国土资源局、环境保护局、水务局负责同志，市高指办有关工作人员，相关项目业主单位负责人等参加座谈会。

会议指出，高速公路建设是落实省委、省政府加快粤东西北振兴发展的重要举措，2017 年我市高速公路建设计划完成投资 60 亿元以上，占全年交通固定资产投资的 46% 以上，时间紧、任务重，压力大。各县（市、区）政府和市有关单位要认真贯彻落实 2017 年全省加快推进高速公路建设工作会议、市创新驱动和加大有效投资工作会议精神，团结一心，盯紧目标，奋力攻坚，打好高速公路建设攻坚战，力争兴华高速公路提前至国庆节前建

成通车、确保梅平、大潮（含大漳支线）高速公路无障碍施工，实现梅州东环、丰华、华陆高速公路全线开工。目前兴汕高速兴宁至五华段累计完成投资 55.29 亿元；梅平高速累计完成投资 7.76 亿元，基本实现无障碍施工；大潮高速梅州段（含大漳支线）累计完成投资 4.11 亿元，正全面启动征地拆迁工作；东环高速正在开展施工图修编；兴汕高速五华至陆河段正在进行施工图设计工作。

会上，省交通集团一行认真听取了各项目建设情况汇报，对项目建设方面亟待解决的问题作了指导和答复，希望我市一如既往地重视和支持项目建设，按照省既定时间节点要求，明确责任和目标，统筹加快推进高速公路建设，按时保质完成高速公路建设任务。吴泽桐副市长要求，各级各部门要紧扣关键节点，进一步做细做实各项工作，压实责任，靠前服务、主动作为、科学管理，切实解决难点问题，高效有序加快项目建设，确保今年高速完成年度投资计划 60 亿元以上，实现兴华高速今年通车，梅平、大潮（含大漳支线）无障碍施工，东环、华陆高速全线动工。

发：市委常委、市政协主席、市人大常委会副主任、市政府副市长；市委办、市人大办、市府办、市政协办；市交通建设指挥部各成员单位，各县（市、区）交通运输局。

（共印 86 份）